

質疑回答書

工事名 愛農学園農業高等学校女子寮新築工事 (令和6年度 新規就農者確保緊急円滑化対策のうち農業教育環境整備事業)

質疑No	質疑受領日	項目	質疑内容	回答	回答日
1	5/14	構造	構造体のHSS工法と有りますが同等品のピン工法でよろしいか御指示下さい。	梁同士の接合は原則金物工法（ピン工法）とします。構造図上の表記はストローク製のHSS金物を記載しておりますが、同等性能であれば他社製の金物工法としてかまいません。	5/14
2	5/14	意匠	A-03,04、タイル仕上のF-5の明記が有りませんがF-4で置き換えて理解してよろしいか御指示下さい。	A-04における玄関のタイルF-05についてはA-03の使用建材表中のEF-03に置き換えることとしてください。なおA-26の展開図中のF-05についても同様にEF-03と置き換えてください。	5/14
3	5/14	意匠	A-03(A-69)、屋根仕上材の下のルーフィングが必要ですか御指示下さい。	屋根仕上げについて板金屋根仕上げの下はルーフィングを見込んでください。したがって各棟の屋根の防水層は仕上げ材の下および通気垂木の下の2層とご理解ください。	5/14
4	5/14	意匠	A-03、EW-2の下地の下下地T=12と有りますが、野地板T12+αと理解してよろしいか御指示下さい。	ラス下地t=12とは（通気胴縁の上）ラス板または野地板t=12+防水紙+ラス網とご理解ください。	5/14
5	5/16	意匠	土間の嵩上げコンクリートで浴室のみがシタ-コンクリートの表記(A-54) になっていますが、軽量コンクリートで理解してよろしいか御指示下さい。	A-53,54の浴室床仕上の注釈の表記が誤りです。嵩上コンクリートは全箇所共通で普通コンクリートとしてください。（玄関部等も同様）	5/16
6	5/16	意匠	A-03浴室床・壁のタイルですがコルニッシュ(名古屋産)タイルは300角が標準ですA-54では150角のようですが、300角を150角カット加工品ですか御指示下さい。	A-53,54の浴室壁タイル部のハッチングが誤りです。タイル張り仕上げの平部は基本的に真物を割り付けることとし、カット加工は役物に限ります。したがって浴室部のタイルは300角が正としてください。	5/16
7	5/16	意匠	A-54浴室壁・天井バ-スフィット部、木部及び軽量下地耐水PBと有りますが、メ-カ-推奨下地ではケイカル板のようですケイカルT=8でもよろしいか御指示下さい。	バスフィットパネルの下地はケイカル板t=8としてください。	5/16
8	5/16	意匠	内部塗装工事で図面では床、腰壁木部、木製建具枠、ス-ル建具、コンクリート面防塵塗装ぐ-らの明記ですが、他サッシ額縁、木巾木等の塗装は有りですか御指示下さい。	指摘のサッシ木額縁や木巾木等、室内の木部仕上げは基本的にすべて塗装有りとしてください。洗面所前の木ルーバ-や寮室間の配線用長押（廻縁）も同様とします。	5/16
9	5/17	意匠	A-03タイル塗装はワークショップ 実施し本工事に含めないと有りますが、施工場所としてフローリング面、巾木、腰壁羽目板、階段はタイル塗装と理解して別途工事でよろしいか御指示下さい。	ワークショップの実施箇所はフローリング、腰壁羽目板、巾木、階段とします。	5/19
10	5/17	意匠	A-04,52,53浴室との取合い壁、脱衣室及び多目的室PBの下地で1重2重と食い違っています、1重で理解してよろしいか御指示下さい。	浴室と脱衣室間および浴室と多目的室間の壁はどちらもPBt=12.5一重です。（A-52脱衣室の注釈が誤りです。）	5/19
11	5/17	意匠・構造	A-06,10,S-10管理棟2階バルコ-（Y1通り）全長に相違あり建築図の全長6370で理解してよろしいか御指示下さい。	構造図が誤りです。バルコニー幅はすべて6370mmとしてください。	5/19
12	5/19	設備（機械）	M-09器具表内でHWT-1及びSHP-1が施工業者では購入出来ません、メ-カ-いわく施主様へ直販売らしいです、材料は支給して頂いて取付施工費のみが本工事でよろしいか御指示下さい。	HWT-1およびSHP-1については機器及び設置部品は支給とし、取付施工事は本工事に含むものとしてください	5/19
13	5/21	設備（電気）	E-07・電話の内線・外線は建物内の空配管のみで理解してよろしいか御指示下さい。（配線はNTT）	ご指摘の通り本工事では建物内の空配管を見込んでください。なお回線については既存女子寮で現在使用中のものを新女子寮に引込み継続利用する計画です。	5/21
14	5/21	意匠	設計図書A-16において、WD-07 数量：建具表2ヶ所…キーブラン 1ヶ所 となっております。キーブランを正として、1ヶ所で見積もりしてよろしいですか。	WD-07について、建具キーブランが誤りのため数量は2となります。設置箇所はキーブランに記載の電話ブースに加え階段下の電話ブースの出入口となります。展開図A-27をご確認ください。	5/21

※回答内容についてのご不明点は下記宛にご連絡をお願いいたします。

有限会社野沢正光建築工房 担当 上田

e-mail : info@noz-bw.com(Cc : ued@noz-bw.com)

15	5/21	意匠	全般的に家具の素材が<ランバーコア>となっておりますが、一般的にランバーコアは下地材と解釈しております。その上に シナ合板、ポリ合板、メラミン化粧板といった仕上げ材を貼り上げるものと考えてますが表面仕上げ材は何で見れば宜しいでしょうか	ランバーコアの表面仕上げ材の記載がないものについてはシナランバーコアとご理解ください。	5/21
----	------	----	---	---	------