

質疑回答書

工事名 愛農学園農業高等学校女子寮新築工事 （令和6年度 新規就農者確保緊急円滑化対策のうち農業教育環境整備事業）

質疑No	質疑受領日	項目	質疑内容	回答	回答日
1	5/14	構造	構造体のHSS工法と有りますが同等品のピン工法でよろしいか御指示下さい。	梁同士の接合は原則金物工法（ピン工法）とします。構造図上の表記はストローク製のHSS金物を記載しておりますが、同等性能であれば他社製の金物工法としてかまいません。	5/14
2	5/14	意匠	A-03,04、タイル仕上のF-5の明記がありませんF-4で置き換えて理解してよろしいか御指示下さい。	A-04における玄関のタイルF-05についてはA-03の使用建材表中のEF-03に置き換えることとしてください。なおA-26の展開図中のF-05についても同様にEF-03と置き換えてください。	5/14
3	5/14	意匠	A-03(A-69)、屋根仕上材の下のルーフィングは必要ですか御指示下さい。	屋根仕上について板金屋根仕上材の下はルーフィングを見込んでください。したがって各棟の屋根の防水層は仕上材材の下および通気垂木の下2層とご理解ください。	5/14
4	5/14	意匠	A-03、EW-2の下地のラス下地T=12と有りますが、野地板T12+ラスと理解してよろしいか御指示下さい。	ラス下地t=12とは（通気胴縁の上）ラス板または野地板t=12+防水紙+ラス網とご理解ください。	5/14