

質疑回答書

工事名 愛農学園農業高等学校女子寮新築工事 （令和6年度 新規就農者確保緊急円滑化対策のうち農業教育環境整備事業）

質疑No	質疑受領日	項目	質疑内容	回答	回答日
1	5/14	構造	構造体のHSS工法と有りますが同等品のピン工法でよろしいか御指示下さい。	梁同士の接合は原則金物工法（ピン工法）とします。構造図上の表記はストローク製のHSS金物を記載しておりますが、同等性能であれば他社製の金物工法としてかまいません。	5/14
2	5/14	意匠	A-03,04、タイル仕上のF-5の明記がありませんF-4で置き換えて理解してよろしいか御指示下さい。	A-04における玄関のタイルF-05についてはA-03の使用建材表中のEF-03に置き換えることとしてください。なおA-26の展開図中のF-05についても同様にEF-03と置き換えてください。	5/14
3	5/14	意匠	A-03(A-69)、屋根仕上材の下のルーフィングは必要ですか御指示下さい。	屋根仕上について板金屋根仕上上げの下はルーフィングを見込んでください。したがって各棟の屋根の防水層は仕上材の下および通気垂木の下2層とご理解ください。	5/14
4	5/14	意匠	A-03、EW-2の下地のラス下地T=12と有りますが、野地板T12+ラスと理解してよろしいか御指示下さい。	ラス下地t=12とは（通気胴縁の上）ラス板または野地板t=12+防水紙+ラス網とご理解ください。	5/14
5	5/16	意匠	土間の嵩上げコンクリートで浴室のみがシンダーコンクリートの表記(A-54) になっていますが、軽量コンクリートで理解してよろしいか御指示下さい。	A-53,54の浴室床仕上の注釈の表記が誤りです。嵩上コンクリートは全箇所共通で普通コンクリートとしてください。（玄関部等も同様）	5/16
6	5/16	意匠	A-03浴室床・壁のタイルですがコルニッシュ(名古屋タイル)タイルは300角が標準ですA-54では150角のようですが、300角を150角カット加工品ですか御指示下さい。	A-53,54の浴室壁タイル部のハッチングが誤りです。タイル張り仕上上げの平部は基本的に真物を割り付けることとし、カット加工は役物に限ります。したがって浴室部のタイルは300角が正としてください。	5/16