

質疑回答書

工事名 愛農学園農業高等学校女子寮新築工事 （令和6年度 新規就農者確保緊急円滑化対策のうち農業教育環境整備事業）

質疑No	質疑受領日	項目	質疑内容	回答	回答日
1	5/14	構造	構造体のHSS工法と有りますが同等品のピン工法でよろしいか御指示下さい。	梁同士の接合は原則金物工法（ピン工法）とします。構造図上の表記はストローク製のHSS金物を記載しておりますが、同等性能であれば他社製の金物工法としてかまいません。	5/14
2	5/14	意匠	A-03,04、タイル仕上のF-5の明記がありませんF-4で置き換えて理解してよろしいか御指示下さい。	A-04における玄関のタイルF-05についてはA-03の使用建材表中のEF-03に置き換えることとしてください。なおA-26の展開図中のF-05についても同様にEF-03と置き換えてください。	5/14
3	5/14	意匠	A-03(A-69)、屋根仕上材の下のルーフィングが必要ですか御指示下さい。	屋根仕上について板金屋根仕上上げの下はルーフィングを見込んでください。したがって各棟の屋根の防水層は仕上材の下および通気垂木の下2層とご理解ください。	5/14
4	5/14	意匠	A-03、EW-2の下地の下下地T=12と有りますが、野地板T12+ラスと理解してよろしいか御指示下さい。	ラス下地t=12とは（通気胴縁の上）ラス板または野地板t=12+防水紙+ラス網とご理解ください。	5/14
5	5/16	意匠	土間の嵩上げコンクリートで浴室のみがシンダーコンクリートの表記(A-54) になっていますが、軽量コンクリートで理解してよろしいか御指示下さい。	A-53,54の浴室床仕上の注釈の表記が誤りです。嵩上コンクリートは全箇所共通で普通コンクリートとしてください。（玄関部等も同様）	5/16
6	5/16	意匠	A-03浴室床・壁のタイルですがコロンツシ(名古屋産)タイルは300角が標準ですA-54では150角のようですが、300角を150角カット加工品ですか御指示下さい。	A-53,54の浴室壁タイル部のハッチングが誤りです。タイル張り仕上上げの平部は基本的に真物を割り付けることとし、カット加工は役物に限ります。したがって浴室部のタイルは300角が正としてください。	5/16
7	5/16	意匠	A-54浴室壁・天井バスマット部、木部及び軽量下地耐水PBと有りますが、メカ-推奨下地ではケイカル板のようですケイカルT=8でもよろしいか御指示下さい。	バスマットパネルの下地はケイカル板t=8としてください。	5/16
8	5/16	意匠	内部塗装工事で図面では床、腰壁木部、木製建具枠、スチール建具、コンクリート面防塵塗装ぐらいの明記ですが、他サッシ木額縁、木巾木等の塗装は有りですか御指示下さい。	指摘のサッシ木額縁や木巾木等、室内の木部仕上は基本的にすべて塗装有りとしてください。洗面所前の木ルーバーや寮室間の配線用長押（廻縁）も同様とします。	5/16
9	5/17	意匠	A-03タイル塗装はワークショップ 実施し本工事に含めないと有りますが、施工場所としてワークショップ 面、巾木、腰壁羽目板、階段はタイル塗装と理解して別途工事でよろしいか御指示下さい。	ワークショップの実施箇所はフローリング、腰壁羽目板、巾木、階段とします。	5/19
10	5/17	意匠	A-04,52,53浴室との取合い壁、脱衣室及び多目的室PBの下地で1重2重と食い違っています、1重で理解してよろしいか御指示下さい。	浴室と脱衣室間および浴室と多目的室間の壁はどちらもPBt=12.5一重です。（A-52脱衣室の注釈が誤りです。	5/19
11	5/17	意匠・構造	A-06,10,S-10管理棟2階バルコニー-(Y1通り) 全長に相違あり建築図の全長6370で理解してよろしいか御指示下さい。	構造図が誤りです。バルコニー幅はすべて6370mmとしてください。	5/19
12	5/19	設備	M-09器具表内でHWT-1及びSHP-1が施工業者では購入出来ません、メーカーいわく施主様へ直販売らしいです、材料は支給して頂いて取付施工費のみが本工事でよろしいか御指示下さい。	HWT-1およびSHP-1については機器及び設置部品は支給とし、取付施工工事は本工事を含むものとしてください	5/19